

Kostenverfolgung Anbau Kita Laufenselden

Alle Zahlen in Brutto!
Kostenfeststellung

09.06.2021

Budgetfreigabe
(Bau)

2020/2021
NT 2021

400.000,00 €
190.000,00 € 590.000,00 €

KG	Gewerk	Grobkostenschätzung:	Kostenschätzung:	Auftragssumme	Bemerkung	Abrechnungen	Bemerkung
		22.06.2020	19.03.2021	Summe		Summe	
	300 Bauwerk	234.544,65 €	278.112,51 €	384.535,17 €		0,00 €	
1	Maurer-/Rohbauarbeiten		61.249,34 €	98.412,00 €		0,00 €	
2	Zimmererarbeiten		97.988,46 €	136.668,75 €		0,00 €	
3	Dachdeckerarbeiten		26.432,90 €	42.948,79 €		0,00 €	
5	Fensterbau		42.544,15 €	44.822,54 €		0,00 €	
6	Putz-/Anstrich		5.330,08 €	4.980,15 €		0,00 €	
7	Schreinerarbeiten		8.889,12 €	18.516,79 €		0,00 €	
8	Estrich		6.154,68 €	6.121,36 €		0,00 €	
9	Fliesenarbeiten		7.075,32 €	8.863,83 €		0,00 €	
10	Bodenbeläge		10.808,77 €	7.795,81 €		0,00 €	
11	Trockenbau		11.639,69 €	15.405,15 €		0,00 €	
	400 Bauwerk (technische Anlagen)	53.333,30 €	51.982,19 €	49.923,87 €		0,00 €	
12	Elektroinstallation	31.737,67 €	30.386,63 €	28.625,80 €		0,00 €	
13	Heizung, Lüftung, Sanitär	21.595,63 €	21.595,56 €	21.298,07 €		0,00 €	
700	700 Baunebenkosten	107.300,00 €	106.225,83 €	103.038,01 €		26.088,35 €	
16	Bielak Architekten + Ingenieure	99.500,00 €	99.500,00 €	94.343,82 €		21.619,99 €	
				94.343,82 €	HA	21.619,99 €	1.AZ
21	Vermessung / Einmessung			778,36 €		778,36 €	
	Lageplan für BA			778,36 €		778,36 €	EZ
21	Prüfstatik	5.300,00 €	4.225,83 €	4.225,83 €		0,00 €	
	(BVS) Prof. Dr. Kind & Partner		4.225,83 €	4.225,83 €			
	Bahnhofstraße 28						
	65185 Wiesbaden						
22	Rheingau Taunus Kreis	2.500,00 €	2.500,00 €	3.690,00 €		3.690,00 €	
	Baugenehmigung	Kreiskasse	Kreiskasse	3.690,00 €		3.690,00 €	EZ
	Gesamtsumme: (Aufgeteilt)						
	Gesamtsumme:	395.177,95 €	436.320,53 €	537.497,05 €		26.088,35 €	

neue Budgetsumme inkl. Ausstattung: (590 tsd.)

590.000,00 €

52.502,95 €

563.911,65 €

Noch nicht vergebene Gewerke.